

Checkliste: Prüfung & Wartung ABUS Funkalarmanlagen

Objektdaten

Anschrift Objekt

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Ansprechpartner

Zentralentyp

E-Mail

Die Anlage besteht aus

Einem Sicherungsbereich (Teilbereich)

Ja

Mehreren Sicherungsbereichen (Teilbereichen)

Ja Anzahl: _____

Eingesetzte Meldertypen

Einbruch Überfall Feuer

Med. Notruf Technik

Überprüfung des Umfeldes und des aktuellen Gefährdungspotentials

Beschreibung

Status

Kommentare

Überprüfung des EMA/ÜMA-Konzeptes auf störende Beeinflussungen durch Änderungen der Raumnutzung oder -gestaltung

Ja Nein

Wurden bauliche Änderungen vorgenommen, die Einfluss auf das bisherige Sicherheitskonzept haben?

Ja Nein

Aufstiegshilfen, Bewuchs/Sichtschutz

Ja Nein

Gibt es eine Änderung hinsichtlich der Vermögenswerte?

Ja Nein

Gibt es eine Veränderung der Gefährdungsart, wie Einbruch, Überfall, Feuer, Technik, med. Notruf oder Pflege?

Ja Nein

Gibt es eine Veränderung der Einbruchstatistik in der Nachbarschaft?

Ja Nein

Überprüfung der überwachten Bauelemente (wie zum Beispiel Türen und Fenster)

Beschreibung

Status

Kommentare

Schließen die Bauelemente sicher und leichtgängig?

Ja Nein

Haben die Bauelemente eine ausreichende Steifheit und nicht zu viel Spiel?

Ja Nein

Sind Ihnen Schlüssel für Haus- und Wohnungstüren abhanden gekommen (auch Proximity-Schlüssel oder Fernbedienungen)?

Ja Nein

Allgemein

Beschreibung

Status

Kommentare

Sichtprüfung der gesamten Anlage hinsichtlich Störungen und Beschädigungen von Geräten oder Anlageteilen

erledigt

Die gesamte Anlage auf bestimmungsgemäße Funktion überprüft

erledigt

Durchsicht und Auslesen des Ereignisspeichers

erledigt

Funktionstest der Kommunikationswege wie der Telefonverbindung bzw. des Handynetzes (Signalstärke, Aufladung, etc.) und der IP-Verbindungen

erledigt

Melder (bei Auslösung eventuelle Weiterleitung beachten! Beispiel Leitstelle, Gebäudeleittechnik, etc.)

Beschreibung

Status

Kommentare

Überprüfung der Befestigung

erledigt

Bei Funkmeldern Batterie getauscht bzw. gewechselt

erledigt

Auslösen aller prüfbaren Melder

erledigt

Sabotageauslösung von mindestens einem Melder je Teilbereich

erledigt

Überprüfen der Ansprech-Empfindlichkeit der Melder; ggfs. Melder bzw. Bauelement nachstellen

erledigt

Alle Übertragungswege mit der Zentrale überprüft (Signalstärke)

erledigt

Zusätzlich bei mechatronischen Meldern

Überprüfung der Verriegelung

erledigt

Simulation eines Hebelversuchs z.B. mittels Magneten

erledigt

Auslösen aller prüfbaren Melder

erledigt

Zusätzlich bei Rauchmeldern

Rauchmelder ist (abreiß)sicher an der Decke befestigt

erledigt

Sichtkontrolle – die Rauchmelder sind sauber und frei von Hindernissen

erledigt

Rauchmelder zeigt keine Anzeichen von Beschädigungen wie. z.B. Korrosion

erledigt

Auslösung über Brandkenngröße z.B. mittels Testspray

erledigt

Zentrale (bei Auslösung eventuelle Weiterleitung beachten! Beispiel Leitstelle, Gebäudeleittechnik, etc.)

Beschreibung	Status	Kommentare
Datum und Uhrzeit überprüft	<input type="checkbox"/> erledigt	
Melder-Test durchgeführt	<input type="checkbox"/> erledigt	
System-Test durchgeführt	<input type="checkbox"/> erledigt	
Intern scharf getestet	<input type="checkbox"/> erledigt	
Extern scharf getestet	<input type="checkbox"/> erledigt	
Scharfschaltung einzelner Bereiche getestet	<input type="checkbox"/> erledigt	
Akku-Funktion überprüft	<input type="checkbox"/> erledigt	

Alarmierungseinrichtungen Übertragungseinrichtungen Signalgeber und Wählgeräte

Beschreibung	Status	Kommentare
Alarmmeldung über Außensirene/Blitzlicht	<input type="checkbox"/> erledigt	
Überprüfen der Batterie bzw. Akkufunktion	<input type="checkbox"/> erledigt	
Alarmmeldung über Innensirene	<input type="checkbox"/> erledigt	

Bei Alarmweiterleitung

Diesen Test bitte unbedingt bei den privaten Kontaktpersonen oder den Leitstellen bzw. Sicherheitsfirmen vorab anmelden.

Vereinbarte AWUG-Aufschaltungen getestet	<input type="checkbox"/> erledigt	
Vereinbarte AWAG-Verbindungen getestet	<input type="checkbox"/> erledigt	
Falls weitere Kommunikationsmöglichkeiten vorhanden sind wie z.B. SMS oder Verhalten bei Ausfall der Primärleitung sind diese ebenfalls zu überprüfen.	<input type="checkbox"/> erledigt	

Zubehör & sonstige Einrichtungen

Beschreibung	Status	Kommentare
Überfalltaster geprüft	<input type="checkbox"/> erledigt	
Notfalltaster geprüft	<input type="checkbox"/> erledigt	
Alle Scharfschalteinrichtungen geprüft	<input type="checkbox"/> erledigt	
Schaltbare Ausgänge überprüft, wie z.B. eine Anwesenheitssimulation	<input type="checkbox"/> erledigt	
Sind die angelegten Benutzer und deren Rechte noch aktuell	<input type="checkbox"/> erledigt	
Alle Betreiber und Benutzer sind vollständig eingewiesen worden	<input type="checkbox"/> erledigt	
Ordnungsgemäße Dokumentation kontrolliert (z.B. Betriebsbuch)	<input type="checkbox"/> erledigt	

Beschreibung


Nächste Jährliche Prüfung und Wartung spätestens am: _____

Ja, bitte empfehlen Sie mir eine zuverlässige Notrufleitstelle

Projektierung durchgeführt am (Datum, Ort)

Unterschrift Secvest Kompetenzpartner

Betreiber
Name/Unterschrift



Firmenstempel